

檔 號：
保存年限：

亞新工程顧問股份有限公司 函

地址：22102新北市汐止區新台五路一段
112號22樓
承辦人：蔣孟儒
電話：02-28910567
電子郵件：maagroup@maaconsultants.
com

受文者：宏昇營造股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月5日

發文字號：亞新（工管）字第1150061238號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：115年8月份月成果會議紀錄（0061238_附件-115年8月份月成果會議紀錄及工程督導紀錄.pdf）

主旨：檢送115年9月30日召開「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」115年8月份月成果會議紀錄，敬請查照。

說明：隨函檢送115年9月30日召開之115年8月份成果會議紀錄及工程督導紀錄各乙式1份，敬請查照。

正本：國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處、王正源建築師事務所、宏昇營造股份有限公司

副本：



總經理 毛聖生 本案依分層負責規定授權業務主管
決行



國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處
「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」
115 年 08 月份月成果會議紀錄

壹、會議時間：115 年 9 月 30 日（星期三）上午 09 時 30 分

貳、會議地點：1F 會議室

參、主持人：白副處長鎮遠中校

紀錄：蔣孟儒

肆、出（列）席：詳簽到表

伍、會議程序：

一、專管單位簡報(略)

二、監造單位簡報(略)

三、施工廠商簡報(略)

陸、會議結論事項：

一、有關本案逕流廢水管理事宜，請專管單位將統包商逕流廢水改善修正執行成果納入管辦事項，持續追蹤辦理情形，並於下次會議簡報中呈現。

二、專管簡報 A-18，有關估驗計價辦理情形，請專管單位依目前工程進度及預定施作工項，評估 115 年 10 月至 12 月之預估估驗金額，並於下次會議簡報中提報。

三、專管簡報 A-23，有關工期及期程管制事項，請專管單位依目前工程進度及後續預定工進，評估本案至 115 年底預計落後之幅度（％），並於下次會議中呈現。

四、專管簡報 A-27，有關安全監測管控事宜，其中地中傾度管監測結果之數值標示，正常值請以藍色呈現；如監測數值出現異常或達警戒值，則以紅色標示，以利辨識及掌握監測情形。

五、專管簡報 A-31 及 A-32，其中前次會議指導事項與設計及施工作業管辦內容部分重複，請專管單位予以整併及調整，避免內容重複，以精簡會議簡報內容並縮短會議時程。

六、有關專管會議簡報內容，部分項目內容較為冗長，且安全監測管控等事項與統包商簡報內容有所重複，請專管單位適度精簡簡報內容，

並強化重要事項、異常情形及需協調辦理事項之重點呈現，以提升會議討論效率。

- 七、監造簡報 B-25 至 B-37，有關統包商提送之相關計畫書及圖說送審預定時程，請監造單位檢視確認是否應依後續工程進度及施工網圖進行滾動修正，並於下次會議中說明。
- 八、統包簡報 C-2，有關本案專案經理代理人事宜，請統包商依契約相關規定辦理專案經理代理事宜，並依規定提報代理人員。
- 九、統包簡報 C-87，有關項次 44. 環保缺失改善事宜，請統包商會同監造單位，針對本案抽排之污、廢水是否依削減計畫排放並流入箱涵放流等情形辦理查驗，確認相關措施符合核定計畫及相關規定。
- 十、有關本案職業安全衛生缺失改善事宜，請監造單位針對工區施工人員未依規定配戴安全帽及飲用酒精性飲品等情形，加強現場巡檢及督導，並提高巡查頻率及執行強度，確實追蹤缺失改善情形，以強化職業安全衛生管理成效及確保施工安全。

柒、宣導事項：

- 一、資安保密規定：依契約第二十四條規定，工區內攝影僅限品管、查驗等工程必要者得為之，未經甲方同意不得擅自對外發布相關媒體及訊息，並要求施工人員簽具保密切結。
- 二、職安衛管理：請落實危害告知、工具箱會議、協議組織、教育訓練等應辦事項，並完備酒測、簽到、照片紀實等作為。
- 三、勞工安全：注意開挖、跌倒、墜落、滾落、掉落、倒塌、崩塌、物體飛落、異物插入、刺傷、交通事故、被撞、夾傷、捲傷、切傷、割傷、擦傷、感電及火災等相關危害，進入工區落實配戴安全帽，並正確使用頤帶及個人防護具，以免發生意外。
- 四、防汛作為：汛期期間應落實防汛演練、檢查、抽查等應辦事項，並依「汛期工地防災減災自主檢查表」完成整備，工區現場應完備抽水機、沙包、擋水等設施，非汛期期間亦請注意強降雨或長時降雨等相關災害，定期完成水溝清淤，避免肇生災情。
- 五、病媒蚊防治：天候回暖或夏季，易滋生病媒蚊，請針對儲水容器、水窪、水溝等處定期檢視並排除積水，必要時實施清消，整頓工區

環境，並做好個人預防、防護及處理措施，避免登革熱疫情擴散。

- 六、移工管制：嚴禁非法移工進入工區及違規使用合法移工，落實定期或不定期辦理施工人員辯證，相關成果獨立專卷備查，並納入施工日誌及監造報表紀錄。
- 七、請統包商明確律定施工車輛及行人安全行進動線，落實人車分道及人員進出管制，車輛進出工區應派員指揮交通，以維行人安全。
- 八、重申工地應落實敦親睦鄰相關措施，並確依臺北市建築工程施工時段管制辦法規定時段施工；另辦理管線開挖時，應避免造成管線損壞，影響週邊居民之情事。
- 九、為預防戶外作業勞工引發中暑等熱疾病，勞動部職業安全衛生署呼籲，雇主於勞工從事戶外高氣溫作業時，應依職業安全衛生設施規則第 324 條之 6 規定，及勞動部公告之「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」採取危害預防措施。
- 十、重申高風險器具操作及職業安全衛生注意事項，倘發生重大事故，並落實回報處置原則，第一時間通報相關單位，避免延誤回報錯失黃金處置時間。

「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」

115 年 08 月份月成果會議簽到表

壹、時間：中華民國 115 年 9 月 30 日(星期三)上午 09 時 30 分

貳、地點：工地 1F 會議室

參、主席：白領遠

記錄：蔣孟儒

參、出(列)席人員：

單位	級職	簽名	級職	簽名
國防部 空軍司令部				
國防部軍備局 工程營產中心				
營產中心北部地 區工程營產處		許富哲		
專案管理團隊 亞新工程顧問股 份有限公司/ 王正源建築師事 務所		何弘		
		林振興		
		蔡謙		蔣孟儒
		許嘉年		
統包團隊 宏昇營造股份有 限公司/ 王騰建築師事務 所		戴偉峰		
		蔡廷權		鄭偉宇
		吳雅蘭		中裕部

請 假 單

本人擔任「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」計畫主持人乙職，因 115 年 09 月 30 日另有行程，不克參加 115 年 8 月份月成果會議及工程督導，相關事宜委託本所林再澍建築師代為全程處置。

此致

國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處

請假人：王正源建築師事務所 王正源



中 華 民 國 1 1 5 年 0 9 月 2 9 日